

**Информация субъекта естественной монополии**  
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2019 год (оперативные данные по состоянию на 1 декабря 2019 года)**  
**Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,**  
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**  
(наименование субъекта)

**Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод**  
(вид деятельности)

Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК Павлодарской области" №56-ОД от 15 мая 2017 года "Об утверждении инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимата города Экибастуза по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период 2017-2022 годы"

| №<br>п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге                                                                       |                                                    |                                      |       |                                                     |             |                      |             |             |                      |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
|          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                         | Единица измерения<br>(для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |       | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |             | собственные средства |             |             |                      | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|          |                                                                                                                                                                                  |                                                    | план                                 | факт  | план                                                | факт        | план                 | факт        | отклонение  | причины отклонения   | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                  | 4                                    | 5     | 6                                                   | 7           | 8                    | 9           | 10          | 11                   | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                 | 19   |
|          | ВСЕГО на 2019 год, в том числе:                                                                                                                                                  |                                                    |                                      |       | 419 577,000                                         | 320 626,309 | 419 577,000          | 320 626,309 | -98 950,691 |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| I        | Водоснабжение                                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |       | 256 129,000                                         | 183 291,281 | 256 129,000          | 183 291,281 | -72 837,719 |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 1.1.     | Подача питьевой воды по распределительным сетям                                                                                                                                  | км                                                 | 3,112                                | 3,075 | 211 686,000                                         | 161 554,060 | 211 686,000          | 161 554,060 | -50 131,940 |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 1.1.1.   | Капитальный ремонт (замена) магистрального водовода Ду1000 на участке в районе ПК "Весна", протяженностью 2,2 км, г.Экибастуз Павлодарской области (1 этап - приобретение трубы) | км                                                 | 0,589                                | 0,552 | 70 175,315                                          | 48 128,819  | 70 175,315           | 48 128,819  | -22 046,496 | На стадии реализации |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.1.2.   | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей                                                                                                                                       |                                                    | 2,523                                | 2,523 | 91 519,021                                          | 91 519,021  | 91 519,021           | 91 519,021  | 0,000       |                      |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.1.2.1. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Карагандинская от ул. Павлова до ул. Шахтерская                                                                          | км                                                 | 0,700                                | 0,700 | 30 345,286                                          | 30 345,286  | 30 345,286           | 30 345,286  | 0,000       |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 1.1.2.2. | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения к жилым по ул. Ломоносова, 11 2; ул. Пшембаева 12, 14, 16, 18                                                        | км                                                 | 0,748                                | 0,748 | 27 678,652                                          | 27 678,652  | 27 678,652           | 27 678,652  | 0,000       |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 1.1.2.3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Царева от ул. Кеништер до ул. Шахтерская                                                                                 | км                                                 | 0,310                                | 0,310 | 6 672,830                                           | 6 672,830   | 6 672,830            | 6 672,830   | 0,000       |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 1.1.2.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ЦТП-152 вдоль жилого дома по ул. Энергетиктер, 46В                                                                           | км                                                 | 0,153                                | 0,153 | 6 586,063                                           | 6 586,063   | 6 586,063            | 6 586,063   | 0,000       |                      | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |



| №<br>п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |                                                    |                                      |       |                                                      |           |                      |           |            |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
|          | Наименование мероприятий                                                                                   | Единица измерения<br>(для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |       | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |           | собственные средства |           |            |                    | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|          |                                                                                                            |                                                    | план                                 | факт  | план                                                 | факт      | план                 | факт      | отклонение | причины отклонения | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
| 1        | 2                                                                                                          | 3                                                  | 4                                    | 5     | 6                                                    | 7         | 8                    | 9         | 10         | 11                 | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                 | 19   |
| 2.4.     | Капитальный ремонт напорного коллектора в районе теплицы 27-го мкр. от КНС до КК                           | км                                                 | 0,176                                | 0,176 | 792,190                                              | 792,190   | 792,190              | 792,190   | 0,000      |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.5.     | Разработка проектно-сметной документации                                                                   | работа                                             | 7                                    | 7     | 4 220,000                                            | 4 220,000 | 4 220,000            | 4 220,000 | 0,000      |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.6.     | Техническое обследование и оценка технического состояния объектов                                          | услуга                                             | 3                                    | 3     | 1 100,000                                            | 1 100,000 | 1 100,000            | 1 100,000 | 0,000      |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.7.     | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы                                                         | услуга                                             | 2                                    | 2     | 500,000                                              | 500,000   | 500,000              | 500,000   | 0,000      |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |

**Примечание:** Данный перечень мероприятий направлен в ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области", согласован с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" (№17/2-05/2129 от 20 ноября 2019 года).

Руководитель организации Сендецкая Ольга Викторовна Осенен "13" сентября 2019 год  
(Ф.И.О., подпись, дата)



Продолжение Приложения 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении  
форма

| Показатели эффективности,<br>надежности и качества <sup>2</sup>                                                                                              | факт года<br>(полугодия),<br>предшествую<br>щего<br>отчетному<br>периоду | план (год)          | факт текущего<br>года<br>(полугодия) | Оценка<br>достижения<br>показателей<br>эффективности,<br>надежности и<br>качества | Причины<br>(обоснование) нед<br>остижения<br>показателей<br>эффективности,<br>надежности и<br>качества |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Водоснабжение</b>                                                                                                                                         |                                                                          |                     |                                      |                                                                                   |                                                                                                        |
| Улучшение производственных<br>показателей, %, по годам реализации в<br>зависимости от утвержденной<br>инвестиционной программы (проекта)                     | -                                                                        | -                   | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение износа (физического)<br>основных фондов (активов), %, по<br>годам реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы (проекта) | -                                                                        | 0,04                | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение потерь, %, по годам<br>реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы (проекта)                                            | -                                                                        | 0,1                 | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение аварийности, по годам<br>реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы                                                    | -                                                                        | 100                 | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение норм расхода сырья,<br>материалов, топлива и энергии в<br>натуральном выражении                                                                     | -                                                                        | 0,21 тыс.Квт        | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижены суммы по статьям затрат,<br>тыс. тенге                                                                                                               | -                                                                        | 4678,4              | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| <b>Водоотведение</b>                                                                                                                                         | -                                                                        |                     | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Улучшение производственных<br>показателей, %, по годам реализации в<br>зависимости от утвержденной<br>инвестиционной программы (проекта)                     | -                                                                        | 0,1                 | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение износа (физического)<br>основных фондов (активов), %, по<br>годам реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы (проекта) | -                                                                        | 0,04                | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение потерь, %, по годам<br>реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы (проекта)                                            | -                                                                        | 0,1                 | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение аварийности, по годам<br>реализации в зависимости от<br>утвержденной инвестиционной<br>программы                                                    | -                                                                        | 100                 | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение норм расхода сырья,<br>материалов, топлива и энергии в<br>натуральном выражении                                                                     | -                                                                        | 65 кг<br>электродов | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |
| Снижение суммы по статьям затрат,<br>тыс. тенге                                                                                                              | -                                                                        | 3107,4              | -                                    | -                                                                                 | -                                                                                                      |

Руководитель организации Сендецкая Ольга Викторовна О.Сендецкая "13" декабря 2019 год  
(Ф.И.О., подпись, дата)

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли