

1.1.9.	Ремонт сетей холодного водоснабжения по Железнодорожному проезду	км	0,300	0,278	4 400,000	4 222,975	4 400,000	4 222,975	-177,025	В связи с изменением трассировки монтируемого трубопровода								
1.1.10.	Ремонт сетей холодного водоснабжения от ул. Беркимбаева до ЦТП-81	км	0,236	0,253	6 100,000	7 733,188	6 100,000	7 733,188	1 633,188	Заключено доп.соглашение в связи с увеличением протяженности участка								
1.1.11.	Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Амангельды от ул.Беркимбаева до ул.Геологическая	км	0,198	0,222	4 250,000	4 821,199	4 250,000	4 821,199	571,199	Заключено доп.соглашение в связи с увеличением протяженности участка								
1.1.12.	Разработка рабочих проектов				13 839,286	13 839,286	13 839,286	13 839,286	0,000									
1.1.13.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочим проектам				850,000	850,000	850,000	850,000	0,000									
1.2.	Подача технической воды по распределительным сетям	км	0,377	0,335	58 724,000	40 584,002	58 724,000	40 584,002	-18 139,998									
1.2.1.	Капитальный ремонт водовода технической воды ф630 мм, приводящий к увеличению стоимости основных средств	км	0,101	0,101	13 097,345	13 054,845	13 097,345	13 054,845	-42,500	Экономия по результатам проведения гос.закупок (приобретение материалов)								
1.2.2.	Капитальный ремонт (замена) магистрального водовода Ду1020 на участке от ОВС до ПК-16 и от ПК-49 до ПК-74 г.Экибастуз Павлодарской области	км	0,276	0,234	43 138,629	25 041,131	43 138,629	25 041,131	-18 097,498	Работы ведутся. Срок завершения работ: 31 декабря 2018г.								
1.2.3.	Замена затворов на тех. водоводе в насосной станции №1 II -го подъема участка ОВС	работа	1	1	584,810	584,810	584,810	584,810	0,000									
1.2.4.	Замена затвора чугунного ф800 мм (тех.водовод) насосной станции №1 II-го подъема участка ОВС	работа	1	1	1 903,216	1 903,216	1 903,216	1 903,216	0,000									
II	Водоотведение	км	1,020	0,000	91 907,582	0,000	91 907,582	0,000	-91 907,582									
2.1.	Капитальный ремонт (замена) напорного коллектора Ду800 на участке от ТКНС до КОС г.Экибастуз Павлодарской области	км	1,020		91 907,582	0,000	91 907,582	0,000	-91 907,582	Проведение работ запланировано на декабрь т.г.								

Руководитель организации Сендецкая Ольга Викторовна

(Ф.И.О., подпись, дата)

2018 год



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) нед остижения показателей эффективности, надежности и качества
Водоснабжение					
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,04	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,1	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100	-	-	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	0,15 тыс.Квт	-	-	-
Снижены суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	4015,6	-	-	-
Водоотведение	-		-	-	-
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,1	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100	-	-	-

Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	56 кг электродов	-	-	-
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	2125,3	-	-	-

Руководитель организации Сендецкая Ольга Викторовна

2018 год

(Ф.И.О., подпись, дата)