

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2018 год (оперативные данные на 1 декабря 2018 года)
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Снабжение тепловой энергией в поселке Солнечный
(вид деятельности)

Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области "

"О корректировке инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" по снабжению тепловой энергией в поселке Солнечный на 2017-2021 годы от 28 ноября 2018 года №147-ОД

на 2017-2021 годы от 28 ноября 2018 года №14/-ОД																		
№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1.	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт ЦТП 45 "А", приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа	1	1	918,4	918,4	918,4	918,4	0		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель предприятия Сендецкая Ольга Викторовна _____ " ____ 2018г.
(Ф.И.О., подпись, дата)



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,25	0,25	100	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,01	0,01	100	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100	100	100	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	0,0005тн	0,0005 тн	100	-
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	7,1	7,1	100	-

Руководитель организации Сендская Ольга Викторовна " " 2018 год
(Ф.И.О., подпись, дата)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

