


№ р/с	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың тенге																	
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттап көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың тенге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспа р	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспа р	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.	27 ш/а жылыжайы ауданындағы ҚСС-дан ҚК-ға арынды коллекторды күрделі жөндеу	км	0,176	0,176	792,190	792,190	792,190	792,190	0,000									
2.5.	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	жұмыс	7	7	4 220,000	4 220,000	4 220,000	4 220,000	0,000									
2.6.	Объектілердің техникалық зерттеп-қарау және техникалық жағдайын бағалау	қызмет	3	3	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	0,000									
2.7.	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	қызмет	2	2	500,000	500,000	500,000	500,000	0,000									

Ескерту: Аталған іс-шаралар тізбесі «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» ММ-не жіберілді, «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-мен келісілді (2019 жылғы 20 қарашадағы №17/2-05/2129).

Үйым басшысы

Сендецкая Ольга Викторовна
(Т. А. Ә., қолы, күні)

 "13" желтоқсан 2019 жыл

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына
4-Қосымшаның Жалғасы
Нысаны

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	Есепті кезеңнің алдындағы (жарты жылдың) жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылды)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Сумен жабдықтау					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	-	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,04	-	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	0,21 тыс.Квт	-	-	-
Шығындар баптары бойынша сомалар төмендетілді, мың. Теңге	-	4678,4	-	-	-
Су бұру					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,04	-	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи тұрғыда шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	65 кг электродов	-	-	-
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	-	3107,4	-	-	-

Ұйым басшысы Сендецкая Ольга Викторовна  " " 2019 жыл
(Т. А. Ә., қолы, күні)

² Көрсеткіштер саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштермен толтырылады

