

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год

Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

(наименование субъекта, вид деятельности)

Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о приростах и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Всего, в том числе:								461 126,406	339 065,239	-122 061,167		291 071,339	47 993,900															
Водоснабжение								338 292,319	221 730,259	-116 562,060		195 276,559	26 453,700															
I																			63,9	60,2								
1.1.	Подача питьевой воды по распределительным сетям							309 839,714	195 441,444	-114 398,270		168 987,744	26 453,700								19,3	19,3						
1.1.1.	Капитальный ремонт интравитальных сетей:						км	5,600	5,600			124 005,585	124 005,585	0,000														
1.1.1.1	Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от д/с № 2 до жилого дома по ул. Царева, 1 и ул. Шахтерская, 20 (1 мкр.)						км	0,700	0,700	0,000		9 332,500	9 332,500	0,000														
1.1.1.2	Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ЦТП-62 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 73 (6 мкр.)						км	0,430	0,430	0,000		7 502,503	7 502,503	0,000														
1.1.1.3	Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ЦТП-302 до жилого дома по ул. Б. Момашулы, 86 (30 мкр.)						км	0,860	0,860	0,000		22 977,281	22 977,281	0,000														
1.1.1.4	Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ЦТП-31 до жилого дома по ул. М. Жусупа, 28 (3 мкр.)						км	0,540	0,540	0,000		14 709,745	14 709,745	0,000														
1.1.1.5	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ЦТБ (8а мкр.)						км	0,800	0,800	0,000		24 134,066	24 134,066	0,000														
1.1.1.6	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Карагандинская от ул. Павлова до ул. М. Ауэзова (10-11 мкр.)						км	0,280	0,280	0,000		16 442,990	16 442,990	0,000														
1.1.1.7	Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения транзитного трубопровода по адресу: ул. М. Жусупа, 46, 48, 50, ул. М. Ауэзова, 47 (5а мкр.)						км	1,740	1,740	0,000		20 128,500	20 128,500	0,000														
1.1.1.8	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от жилого дома по ул. Е. Кошербаяна, 44 до ул. Юбилейная (14 мкр.)						км	0,250	0,250	0,000		8 778,000	8 778,000	0,000														
1.1.2	Капитальный ремонт (замена) промышленного трубопровода Ду 500-600 мм блока фильтров II очереди на участке ОВС, г. Экибастуз, Павлодарской области						км	0,076	0,076	0,000		26 460,872	26 460,872	0,000														
1.1.3	Приобретение основных средств:						еп.	69	67			130 202,333	15 804,063	-114 398,270														

2021 год

