

1.1.9.	Железнодорожный өткелі бойындағы суық сумен қамтамасыз ету желілерін жөндеу	км	0,300	0,278	4 400,000	4 222,975	4 400,000	4 222,975	-177,025	Монтаждалатын құбырды трассалау өзгеруіне байланысты								
1.1.10.	Заводская к-сінен 81 ОЖП-ға дейінгі суық сумен қамтамасыз ету желілерін жөндеу	км	0,236	0,253	6 100,000	7 733,188	6 100,000	7 733,188	1 633,188	Учаске ұзындығының ұлғаюына байланысты қосымша келісім жасалды								
1.1.11.	Беркымбаева к-сінен бастап Геологическая к-сіне дейінгі Амангельды к-сі бойындағы суық сумен қамтамасыз ету желілерін жөндеу	км	0,198	0,222	4 250,000	4 821,199	4 250,000	4 821,199	571,199	Учаске ұзындығының ұлғаюына байланысты қосымша келісім жасалды								
1.1.12.	Жұмыс жобаларын әзірлеу				13 839,286	13 839,286	13 839,286	13 839,286	0,000									
1.1.13.	Жұмыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу				850,000	850,000	850,000	850,000	0,000									
1.2.	Тарату желілері бойынша техникалық су беру	км	0,377	0,335	58 724,000	40 584,002	58 724,000	40 584,002	-18 139,998									
1.2.1.	Негізгі қаражат құнының өсуіне соқтыратын ф630 мм техникалық судың сутартқышты күрделі жөндеу	км	0,101	0,101	13 097,345	13 054,845	13 097,345	13 054,845	-42,500	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижелері бойынша үнем (материалдарды сатып алу)								
1.2.2.	Павлодар облысы, Екібастұз қаласының ТСҚ-нан 16-ПК және 49-ПК-дан 74-ПК дейінгі учаскедегі Ду 1020 сутартқышты күрделі жөндеу (ауыстыру)	км	0,276	0,234	43 138,629	25 041,131	43 138,629	25 041,131	-18 097,498	Жұмыстар жүргізілуде. Жұмыстың аяқталу мерзімі: 31 желтоқсан 2018ж.								
1.2.3.	ТСҚ учаскесі ІІ-ші көтерілімдегі №1 сорғы станциясының техникалық сутартқышты жапқыштарды ауыстыру	жұмыс	1	1	584,810	584,810	584,810	584,810	0,000									
1.2.4.	ТСҚ учаскесі ІІ-ші көтерілімдегі №1 сорғы станциясында ф800 мм шойын жапқышты ауыстыру (техникалық сутартқышты)	жұмыс	1	1	1 903,216	1 903,216	1 903,216	1 903,216	0,000									
II	Суды бұру	км	1,020	0,000	91 907,582	0,000	91 907,582	0,000	-91 907,582									
2.1.	Павлодар облысы, Екібастұз қаласының БКСС-нан КТҚ-ына дейінгі учаскедегі Ду800 қысым коллекторын күрделі жөндеу (ауыстыру)	км	1,020		91 907,582	0,000	91 907,582	0,000	-91 907,582	Жұмыстар ағымдағы жылдың желтоқсан айына жоспарланған								

Ұйым басшысы Сендеқан Ольга Викторовна _____ 2018 жыл

(Т. А. Ә. қолы, күні)



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына
4-Қосымшаның Жалғасы

Нысаны

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	Есепті кезеңнің алдындағы (жарты жылдың жылдың фактісі)	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылды)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Сумен жабдықтау					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	-	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,04	-	-	-
Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	0,15 мың.Квт	-	-	-
Шығындар баптары бойынша сомалар төмендетілді, мың. Теңге	-	4015,6	-	-	-
Су бұру					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	-	-	-	-
Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	-	-	-	-

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи тұрғыда шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	56 кг электродтар	-	-	-
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың тенге	-	2125,3	-	-	-

Ұйым басшысы Сендецкая Ольга Викторовна
(Т. А. Ә., қолы, күні)

Сендецкая " " " "

2018 жыл



² Көрсеткіштер саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштермен толтырылады