

Табиғи монополия субъектісінің ақпараты

субъектінің 2019 жылы бірінші жартыжылдығы бойынша (2019 жылғы 1 маусымға жедел мәліметтер) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы

Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Горводоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
(субъектінің атауы)

Солнечный кентін жылу энергиясымен жабдықтау
(қызмет түрі)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ бұйрығы «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының таратушы желілер арқылы Солнечный кентін жылу энергиясымен жабдықтау бойынша

2018 жылғы 28 қарашадағы, 2017-2021 ж.ж.кезеңіне №147-НҚ

(қызмет түрі)

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттап көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	«А» нүктесінен Конституция к-сі, 3 тұрғын үйге дейін жылумен жабдықтаудың құнының өсуіне алып келетін магистральдық желілерін күрделі жөндеу	км	26	0	886,7	0	886,7	0	886,7	Іс-шараны іске асыру а. ж. 2-ші жартыжылдығында жоспарланған	-	-	-	-	-	-	-	-

Директордың орынбасары - атқарушы директоры Бекбергенова Лязат Ермекбайқызы
(Т. А. Ә., қолы, күні)



Handwritten signature

"19" маусым 2019 жыл

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-Қосымшаның

Жалғасы
Нысаны

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	Есепті кезеңнің алдындағы (жарты жылдың жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылды)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	-	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	0,25	-	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	0,01	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	0,0005тн	-	-	-
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	-	12,1	-	-	-

Директордың орынбасары -
атқарушы директоры

Бекбергенова Лязат Ермекбайқызы
(Т. А. Ә., қолы, күні)



² Көрсеткіштер саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштермен толтырылады.