

1.2.	Тарату желілері бойынша техникалық су беру	км	0,533	0	58 203,00	0,00	58 203,00	0,00	-58 203,00								
1.2.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін 1-көтерменің сорғы стансасынан Екібастұз қ. Су құбырлары тазартқыш құрыластарына дейінгі Ду 800мм магистралдық су тартқышты күрделі жөндеу	км	0,533		58 203,000	0,000	58 203,000	0,000	-58 203,000								
II	Сулы бұру	км	1,887	0,000	174 536,067	2 142,342	174 536,067	2 142,342	-172 393,725								
2.1.	КТҚ учаскесінің ССС ғимаратындағы СД 450/22,5 және СД 250/22,5 сорғы агрегаттарын ауыстыру	жұмыс	0	1		2 142,342		2 142,342	2 142,342								
2.2.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін Матросов к-сінен Торайғыров к-сіне дейінгі Новоселов к-сі бойындағы Ду 300мм кәріз коллекторын күрделі жөндеу	км	0,700		69 916,892	*)	69 916,892		-69 916,892								
2.3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін СҚСС магистралдық ысырмасын азотенкке дейінгі ф630мм кері келетін лай құбырын күрделі жөндеу	км	0,167		12 711,593	*)	12 711,593		-12 711,593								
2.4.	Павлодар облысы, Екібастұз қаласының БКСС-нан КТҚ-ына дейінгі учаскедегі Ду800 қысым коллекторын күрделі жөндеу (ауыстыру)	км	1,020		91 907,582	0,000	91 907,582	0,000	-91 907,582								

Ескерту: *) іс-шара түзетуді қажет етеді.

Директордың орынбасары - атқарушы директоры Бекбергенова Лязат Ермеқбайқызы
(Т. А. Ә., қолы, күні)



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына
4-Қосымшаның Жалғасы

Нысаны

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	Есепті кезеңнің алдындағы (жарты жылдың) жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылды)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Сумен жабдықтау					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	-	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,04	-	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	0,21 тыс.Квт	-	-	-
Шығындар баптары бойынша сомалар төмендегілді, мың. Теңге	-	4678,4	-	-	-
Су бұру					
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,04	-	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)	-	0,1	-	-	-

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	-	-	-
Табиғи тұрғыда шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	65 кг электродов	-	-	-
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	-	3107,4	-	-	-

Директордың орынбасары -
атқарушы директоры

Бекбергенова Лязат Ермекбайқызы
(Т. А. Ә., қолы, күні)



2019 жыл

² Көрсеткіштер саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштермен толтырылады